

守秘区分	—
作成者	NSハイパーparts守沖
作成日	2024年10月28日

## 大阪万博コロンビア館 躯体建築スケジュール

### ○全体粗工程

- ・8月中旬 : 準備工事・掘削&事業工事、9/17~9/30: 基礎配筋
- ・パネル工事 : 10/12~13(2日間)、72枚の壁パネル組立
- ・トラス屋根工事: 10/14~23(10日間)、32ユニットのトラス屋根を地上で連結、屋根上載

### ○写真



10/12パネル組立初日



10/12パネル組立初日 (Crを前後2台配置)



10/12パネル組立初日 (夕刻18時)



10/15トラス組立2日目

トラスユニットは3分割 (1ユニット6m) で現場納入  
地上で12mに連結し、12mと6mで上載、更に上部で連結




10/23正面外観



10/22内観

守秘区分	—
作成者	NSハイパーツ守沖
作成日	2024年10月28日



トラス上部の断熱材（スタイロスター90mm）



バーリング耐力壁（ハイパネル w3.6m×h4.5m）